

धारा – 4(1) ब

11

प्रत्येक एजेंसी के लिए आवंटित बजट, समस्त योजनाओं की, प्रस्तावित खर्चों की तथा किये गये भुगतानों की रिपोर्ट्स की विशिष्टियाँ



- मध्यप्रदेश में कुल गांवों की संख्या — 52117
- 1000 से अधिक आबादी के गांव — 14366
- 500 से 999 तक आबादी के ग्राम — 16277
- 250 से 499 तक आबादी के ग्राम — 12141
- 250 से कम आबादी के ग्राम — 9333

1000 से अधिक आबादी के ग्रामों की स्थिति

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारंभ में (दिसंबर 2000) बिना जुड़े ग्रामों की संख्या — 5923
- पी.एम.जी.एस.वाय. प्रथम से सातवें चरण एवं ए.डी.बी. बैच-1 से 4 की स्वीकृति में सम्मिलित — 5363
- शेष गावों की संख्या — 560

Projects Sanctioned				
	कुल संडकों की संख्या	लंबाई कि.मी.	लागत रू. करोड में	लाभांवित होने वाले गांवों की संख्या
प्रथम चरण	387	1726.6	186.86	
द्वितीय चरण	801	4048.4	570.90	
तृतीय चरण	573	2897.1	595.79	
चतुर्थ चरण	743	3584	736.39	
पंचम चरण	579	2698.73	537.96	
छठवें चरण	1243	5652.6	1296.10	
सातवा चरण	1182	4934.9	1295.32	
योग	5508	25542.33	5219.32	
एडीबी बैच-1	95	507.99	99.40	
एडीबी बैच-2	123	604.33	119.26	
एडीबी बैच-3	489	2322.59	456.81	
एडीबी बैच-4	546	5201.2	560.71	
योग	1253	8636.11	1236.18	
कुल योग	6761	34178.44	6455.18	

भारत शासन से प्राप्तियां	प्र.मं.ग्रा.स.यो. आवंटित राशि	एडीबी आवंटित राशि	योग
2000-2001	213.00	0.00	213.00
2001- 2002	232.64	0.00	232.64
2002-2003	470.39	0.00	470.39
2003-2004	290.90	0.00	290.9
2004-2005	213.00	0.00	213.00
2005-2006	295.14	118.45	413.59
2006-2007	635.00	225.00	860.00
योग	2350.07	343.45	2693.52

माह जनवरी 2007 तक वित्तीय प्रगति :-

	2007 तक स्वीकृति	जनवरी 2007 में किया गया व्यय	जनवरी 2007 तक कुल किया गया व्यय	शेष कार्य	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत
प्रथम चरण	186.9	0.00	207.12	-	>100%
द्वितीय चरण	570.9	0.49	628.37	-	>100%
तृतीय चरण	595.79	2.37	457.97	137.8	77%
चतुर्थ चरण	736.59	6.59	548.79	187.8	75%
पंचम चरण	537.96	19.26	324.59	213.4	60%
छठवें चरण	1296.10	42.46	160.21	1135.9	12%
सातवा चरण	1295.32	0.10	0.49		
योग	5219.56	71.27	2327.54	1674.9	
एडीबी बैच-1	99.40	2.04	61.35	38.05	62%
एडीबी बैच-2	119.26	3.60	59.40	59.86	50%
एडीबी बैच-3	456.81	25.36	214.88	241.93	47%
एडीबी बैच-4	560.71	20.19	81.52	479.19	15%
योग	1236.18	51.19	417.15	819.03	
कुल योग	6455.74	122.46	2744.69	819.03	

भौतिक प्रगति :-

	स्वीकृत सड़कों की संख्या	कुल पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण सड़कों की कुल लंबाई	कुल लाभांविता गांवों की संख्या
प्रथम चरण	387	385	1721.77	204
द्वितीय चरण	801	778	3877.42	933
तृतीय चरण	573	533	2603.66	659
चतुर्थ चरण	743	614	2739.08	789
पंचम चरण	579	228	910.81	279
छठवें चरण	1243	14	37.19	15
सातवा चरण	1182			
योग	5508	2552	11889.93	2879
एडीबी बैच-1	95	41	194.53	62
एडीबी बैच-2	123	42	160.68	57
एडीबी बैच-3	489	91	302.14	102
एडीबी बैच-4	546	0	0.00	0
योग	1253	174	657.35	221
कुल योग	6761	2726	12547.3	3100